

# পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২০-২১ (এপ্রিল - জুন)

| ক্রমিক<br>নম্বর | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্য | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্যের<br>মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন<br>সূচকের মান | পরিমাপের মান |              |       |             |                         | সাফল্য<br>অর্জন | মন্তব্য |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----|---------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------------------|-----------------|---------|
|                 |                    |                             |           |                  |     |                           | অসাধারণ      | অতি<br>উত্তম | উত্তম | চলতি<br>মান | চলতি<br>মানের<br>নিম্নে |                 |         |
|                 |                    |                             |           |                  |     |                           | ১০০%         | ৯০%          | ৮০%   | ৭০%         | ৬০%                     |                 |         |

| ক্রমিক<br>নম্বর | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্য  | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্যের<br>মান | কার্যক্রম  | কর্মসম্পাদন সূচক   | একক    | কর্মসম্পাদন<br>সূচকের মান | পরিমাপের মান |              |       |             |                         | সামগ্রিক<br>অর্জন  | মন্তব্য |   |   |
|-----------------|---|-----------------------------|--|--|--------|---------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------------------|--|---------|---|---|
|                 |   |                             |  |  |        |                           | অসাধারণ      | অতি<br>উত্তম | উত্তম | চলতি<br>মান | চলতি<br>মানের<br>নিম্নে |  |         |   |   |
|                 |   |                             |  |  |        |                           | ১০০%         | ৯০%          | ৮০%   | ৭০%         | ৬০%                     |  |         |   |   |
| ১               | বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও<br>নদী ভাঙ্গন<br>প্রতিরোধ<br>জোরদারকরণ | ৪২                          | [১.১] উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিং  | [১.১.১] প্রকল্প মনিটরিং প্রতিবেদন  | সংখ্যা | ২                         | ৮০           | ৭৫           | ৭০    | ৬৮          | ৬৫                      | প্রতিবেদনগুলো বাস্তবায়ন,<br>পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখায়<br>সংরক্ষিত আছে। মোঃ মোমিনুর<br>রহমান, উপসচিব, পানি সম্পদ<br>মন্ত্রণালয়। ০১৭১২২৭০১০৬২ |         |   |   |
|                 |   |                             |  | [১.১.২] বাস্তবায়িত সুপারিশ  | শতাংশ  | ০.৫                       | ৭০           | ৬৮           | ৬৭    | ৬৫          | ৬২                      |  |         |   |   |
|                 |   |                             | [১.২] এডিপি পর্যালোচনা সভা   | [১.২.১] অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভা  | সংখ্যা | ২                         | ১২           | ১১           | ১০    |             |                         |  |         | ৩ | ১২ টি সভার নোটিশ দেয়া হলো।<br>কার্যবিবরণী পরিকল্পনা উইং এ<br>সংরক্ষিত আছে। |
|                 |   |                             |  | [১.২.২] বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত  | শতাংশ  | ১                         | ৮৫           | ৮২           | ৮০    | ৭৮          | ৭৫                      |  | ৫৫      |   |   |
|                 |   |                             | [১.৩] বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন   | [১.৩.১] অনুষ্ঠান আয়োজন  | শতাংশ  | ১                         | ৮০           | ৭৫           | ৭০    | ৬৫          | ৬০                      |  |         |   |   |
|                 |   |                             | [১.৪] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত<br>প্রকল্প বাস্তবায়ন  | [১.৪.১] বিভিন্ন প্রকল্পের চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন<br>অগ্রগতি             | শতাংশ  | ২                         | ১০০          | ৯৫           | ৯০    | ৮৫          | ৮০                      |  | ১৯.৩৩   |   |   |
|                 |   |                             | [১.৫] সিসিটিএফ অর্থায়নে প্রকল্প<br>বাস্তবায়ন ও বাঁধের ঢাল, খালের পাড়<br>এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায়<br>বৃক্ষরোপণ  | [১.৫.১] সিসিটিএফ এর আওতায় চলমান প্রকল্পসমূহের<br>বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ               | সংখ্যা | ২                         | ১২           | ১১           | ০৯    | ০৮          | ০৭                      |  | ৩       |   |   |
|                 |   |                             |  | [১.৫.২] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল খালের পাড় এবং বাপাউবো'র<br>নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণ   | কিঃমিঃ | ২                         | ৪০০          | ৩৭৫          | ৩৫০   | ৩২৫         | ৩০০                     |  |         |   |   |
|                 |   |                             | [১.৬] বাংলাদেশ ডেল্টাগ্ল্যান ২১০০<br>এর আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন   | [১.৬.১] ছোটনদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন   | কিঃমিঃ | ২.৫                       | ১০০০         | ৯৫০          | ৯০০   | ৮৫০         | ৮০০                     |  | ৮৭০     |   |   |
|                 |   |                             |  | [১.৬.২] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-<br>হরাসাগর নদী সিস্টেম)       | কিঃমিঃ | ২                         | ৫            | ৪.৫          | ৪     | ৩.৫         | ৩                       |  | ১       |   |   |
|                 |   |                             |  | [১.৬.৩] ছোটনদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন এর বাস্তবায়ন<br>অগ্রগতি পর্যালোচনা             | শতাংশ  | ১                         | ৮০           | ৭৫           | ৭০    | ৬৫          | ৬০                      |  | ৪৩      |   |   |
|                 |   |                             | [১.৭] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও<br>পুনঃনির্মাণ   | [১.৭.১] পুনঃনির্মিত বাঁধ/ মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ  | কিঃমিঃ | ৩                         | ৬৮           | ৬৪           | ৬১    | ৫৮          | ৫৪                      |  |         |   |   |
|                 |   |                             |  | [১.৭.২] নির্মিত বাঁধ   | কিঃমিঃ | ৩                         | ৭৭           | ৭৩           | ৬৯    | ৬৬          | ৬২                      |  | ৩১.৯৮   |   |   |
|                 |   |                             | [১.৮] নদী তীর সংরক্ষণ  | [১.৮.১] সংরক্ষিত নদী তীর   | কিঃমিঃ | ৩                         | ৮৭           | ৮২           | ৭৮    | ৭৪          | ৬৯                      |  | ৩২.৪    |   |   |
|                 |   |                             | [১.৯] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী<br>জনপদে বন্যার প্রকোপহাস এবং<br>নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী<br>তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকিহ্রাসকল্পে নদী<br>ডেজিং / পুনঃখনন | [১.৯.১] এসকেভেটর এর মাধ্যমে পুনঃখননকৃত নদী   | কিঃমিঃ | ৩                         | ১৬২          | ১৫৪          | ১৪৫   | ১৩৭         | ১২৯                     |  | ২৪      |   |   |
|                 |   |                             |  | [১.৯.২] ডেজিংকৃত নদী   | কিঃমিঃ | ৩                         | ২১৯          | ২০৮          | ১৯৭   | ১৮৬         | ১৭৫                     |  | ৬৫      |   |   |
|                 |   |                             |  | [১.৯.৩] নদী পুনঃখনন করে গোপালগঞ্জ সদর থেকে টুঙ্গিপাড়া<br>পর্যন্ত যোগাযোগ পুনরুদ্ধার | কিঃমিঃ | ১                         | ৯.২          | ৮.৭          | ৮.২   | ৭.৮         | ৭.৩                     |  | ৫.০৮    |   |   |
|                 |   |                             | [১.১০] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে<br>বন্যার পানি নিষ্কাশন  | [১.১০.১] খনন/ পুনঃখননকৃত নিষ্কাশন খাল  | কিঃমিঃ | ৩                         | ৩৬৭          | ৩৪৮          | ৩৩০   | ৩১২         | ২৯৩                     |  | ৮৪.১    |   |   |
|                 |   |                             |  | [১.১০.২] নির্মিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো  | সংখ্যা | ৩                         | ৬৫           | ৬১           | ৫৮    | ৫৫          | ৫২                      |  | ২০      |   |   |
|                 |   |                             |  | [১.১০.৩] পুনঃনির্মিত/ মেরামতকৃত/ পুনর্বাসনকৃত পানি নিয়ন্ত্রণ<br>কাঠামো              | সংখ্যা | ২                         | ৫৮           | ৫৫           | ৫২    | ৪৯          | ৪৬                      |  | ১৯      |   |   |

| ক্রমিক<br>নম্বর   | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্য                                   | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্যের<br>মান | কার্যক্রম   | কর্মসম্পাদন সূচক   | একক    | কর্মসম্পাদন<br>সূচকের মান | পরিমাপের মান |              |       |             |  | সামগ্রিক<br>অর্জন | মন্তব্য |  |
|---|--|-----------------------------|---|--|--------|---------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|--|-------------------|---------|--|
|   |  |                             |   |  |        |                           | অসাধারণ      | অতি<br>উত্তম | উত্তম | চলতি<br>মান | চলতি<br>মানের<br>নিম্নে  |                   |         |  |
|   |  |                             |   |  |        |                           | ১০০%         | ৯০%          | ৮০%   | ৭০%         | ৬০%  |                   |         |  |
| ২   | সেচ ব্যবস্থার<br>সুখম, সমন্বিত<br>ও টেকসই<br>উন্নয়ন | ১২                          | [২.১] ভূ-পরিষ্ক সেচ সুবিধার<br>সম্প্রসারণ                                       | [২.১.১] খননকৃত/পুনঃখননকৃত সেচ খাল  | কিঃমিঃ | ৩                         | ১৩৫          | ১২৮          | ১২১   | ১১৪         | ১০৮  | ২২.৫              |         |  |
|   |  |                             |   | [২.১.২] নির্মিত সেচ কাঠামো   | সংখ্যা | ৩                         | ৪৪           | ৪১           | ৩৯    | ৩৭          | ৩৫   | ১৮                |         |  |
|   |  |                             |   | [২.১.৩] পুনর্নির্মিত/মেরামতকৃত সেচ কাঠামো  | সংখ্যা | ৩                         | ৪২           | ৩৯           | ৩৬    | ৩৩          | ৩০   |                   |         |  |
|   |  |                             | [২.২] পানি ব্যবস্থাপনা গুপ গঠন,<br>রেজিস্ট্রেশন ও প্রশিক্ষণ                     | [২.২.১] নিবন্ধিত গুপ   | সংখ্যা | ২                         | ১৭৭          | ১৬৮          | ১৫৯   | ১৫০         | ১৪১  |                   |         |  |
|   |  |                             |   | [২.২.২] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক   | জন     | ১                         | ৯১০০         | ৮৬৪৫         | ৮১৯০  | ৭৭৩৫        | ৭২৮০   | ২৪৭২              |         |  |
| ৩   | নদীর বেসিন<br>ব্যবস্থাপনার<br>টেকসই উন্নয়ন          | ১১                          | [৩.১] ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা<br>(বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাকর্তৃক প্রদত্ত)        | [৩.১.১] ভৌত মডেলিং এর দাখিলকৃত প্রতিবেদন   | সংখ্যা | ১                         | ২            | ২            | ১     |             |  | ১                 |         |  |
|   |  |                             | [৩.২] পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায়<br>ব্যবহারিত বিভিন্ন উপকরণের নমুনা<br>পরীক্ষা    | [৩.২.১] পরীক্ষিত নমুনা   | সংখ্যা | ১                         | ২০০০         | ১৮০০         | ১৭০০  | ১৬০০        | ১৫০০   | ১২৬৭              |         |  |
|   |  |                             | [৩.৩] গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা   | [৩.৩.১] গবেষণা পরিচালিত  | সংখ্যা | ১                         | ২            | ১            |       |             |  |                   |         |  |
|   |  |                             | [৩.৪] প্রকল্পের ক্লিয়ারেন্স প্রদান   | [৩.৪.১] প্রদত্ত ক্লিয়ারেন্স   | শতাংশ  | ২                         | ৮২           | ৮১           | ৮০    | ৭৮          | ৭৫   | ১৫                |         |  |
|   |  |                             | [৩.৫] যৌথ নদী ব্যবস্থাপনার বিষয়ে<br>দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক সভা<br>অনুষ্ঠান | [৩.৫.১] অনুষ্ঠিত সভা   | সংখ্যা | ১.৫                       | ৩            | ২            | ১     |             |  |                   |         | সভার নোটিশ ও সভার কিছু<br>স্টিল স্থির  |
|   |  |                             | [৩.৬] গঙ্গা পানিবন্টন চুক্তি বাস্তবায়ন   | [৩.৬.১] গঙ্গা চুক্তি অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ শে মে<br>পর্যন্ত ফারাক্কায়ে যৌথ প্রবাহ পরিমাপ ও বন্টন কার্যক্রম | সংখ্যা | ২                         | ১            |              |       |             |  |                   | ১       | ভারতের সাথে গঙ্গা চুক্তি<br>রিপোর্টগুলো অতি গোপনীয়।<br>এখানে সংযুক্তিতে শুধু প্রেস<br>রিলিজটি দেয়া হলো। পূর্নাঙ্গ<br>রিপোর্ট যৌথ নদী কমিশন,<br>বাংলাদেশ অফিসে সংরক্ষিত<br>আছে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য<br>জনাব আনোয়ার কাদির, নির্বাহী<br>প্রকৌশলী, জেআরসি,<br>০১৮১৭৫২৭৬৭৭ কাছে পাওয়া<br>যাবে |
| [৩.৭] বাস্তবায়ন উন্নয়ন প্রকল্পের<br>মধ্যবর্তী মূল্যায়ন | [৩.৭.১] প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন                | সংখ্যা                      | ২.৫   | ১০   | ৯      | ৮                         | ৭            | ৬            | ৩     |             | মধ্যবর্তী মূল্যায়নের পূর্নাঙ্গ<br>প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ের<br>পরিকল্পনা উইং এ সংরক্ষিত<br>আছে। |                   |         |  |

| ক্রমিক<br>নম্বর | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্য                             | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্যের<br>মান | কার্যক্রম   | কর্মসম্পাদন সূচক  | একক    | কর্মসম্পাদন<br>সূচকের মান | পরিমাপের মান |              |       |             |                         | সাক্ষর | মন্তব্য |   |
|-----------------|--|-----------------------------|---|---|--------|---------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-------------------------|--------|---------|---|
|                 |  |                             |   |   |        |                           | অসাধারণ      | অতি<br>উত্তম | উত্তম | চলতি<br>মান | চলতি<br>মানের<br>নিম্নে |        |         |   |
|                 |  |                             |   |   |        |                           | ১০০%         | ৯০%          | ৮০%   | ৭০%         | ৬০%                     |        |         |   |
| ৪               | হাওর, জলাভূমি<br>ও উপকূলীয়<br>অঞ্চলের উন্নয়ন | ১০                          | [৪.১] আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি<br>রোধ   | [৪.১.১] ডুবন্তবীধ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ | কিঃমিঃ | ৩                         | ৫৫০          | ৫২২          | ৪৯৫   | ৪৬৭         | ৪৪০                     |        |         |   |
|                 |  |                             | [৪.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা<br>প্রতিরোধকল্পে বীধ টেকসই করা   | [৪.২.১] উপকূলীয় বীধ মেরামত/উর্টকরণ                           | কিঃমিঃ | ৩                         | ৬৫           | ৬১           | ৫৮    | ৫৫          | ৫২                      | ১৬.৫২  |         |   |
|                 |  |                             | [৪.৩] বাহাজউঅ এর সমীক্ষা প্রকল্প<br>বাস্তবায়নে নিয়োগকৃত ফার্ম কর্তৃক<br>প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন সভা | [৪.৩.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতির মূল্যায়ন সভা   | সংখ্যা | ১                         | ১            |              |       |             |                         |        | ১       | বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি<br>উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সমীক্ষা<br>প্রকল্প বাস্তবায়নে ২টি নিয়োগকৃত<br>ফার্ম কর্তৃক প্রকল্পের অগ্রগতি<br>মূল্যায়ন সভা পানি সম্পদ<br>মন্ত্রণালয়ে গত ১৯ মে ২০২১<br>তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার<br>বিজ্ঞপ্তি ও কার্যবিবরণী সংযুক্ত<br>করা হয়েছে। |
|                 |  |                             | [৪.৪] হাওর মহাপরিকল্পনাভুক্ত<br>প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের সাথে<br>সমন্বয় সভা করা                      | [৪.৪.১] প্রকল্প পরিচালকদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত          | সংখ্যা | ১                         | ২            | ১            |       |             |                         |        | ২       | হাওর মহাপরিকল্পনাভুক্ত<br>প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের<br>সাথে ৮ জুন ২০২১ ও ৯ জুন<br>২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত দুটি সভার<br>নোটিশ ও কার্যবিবরণী।  |
|                 |  |                             | [৪.৫] নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনার জন্য<br>সমীক্ষা সম্পাদন   | [৪.৫.১] সম্পাদিত সমীক্ষা                                      | সংখ্যা | ২                         | ২            | ১            |       |             |                         |        | ২       |   |

| ক্রমিক<br>নম্বর | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্য | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্যের<br>মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন<br>সূচক | একক | কর্মসম্পাদন<br>সূচকের<br>মান | পরিমাপের মান |           |       |          |                         | সাফল্য | মন্তব্য |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----|------------------------------|--------------|-----------|-------|----------|-------------------------|--------|---------|
|                 |                    |                             |           |                     |     |                              | অসাধারণ      | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি<br>মানের<br>নিম্নে |        |         |
|                 |                    |                             |           |                     |     |                              | ১০০%         | ৯০%       | ৮০%   | ৭০%      | ৬০%                     |        |         |

| ক্রমিক<br>নম্বর | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্য  | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্যের<br>মান | কার্যক্রম   | কর্মসম্পাদন<br>সূচক   | একক  | কর্মসম্পাদন<br>সূচকের<br>মান | পরিমাপের মান |           |       |          |                         | সফল্য | মন্তব্য |  |
|-----------------|---|-----------------------------|---|---|--|------------------------------|--------------|-----------|-------|----------|-------------------------|-------|---------|--|
|                 |   |                             |   |   |  |                              | অসাধারণ      | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি<br>মানের<br>নিম্নে |       |         |  |
|                 |   |                             |   |   |  |                              | ১০০%         | ৯০%       | ৮০%   | ৭০%      | ৬০%                     |       |         |  |
| এম.১            | দাপ্তরিক<br>কর্মকান্ডে<br>স্বচ্ছতা বৃদ্ধি<br>ও জবাবদিহি<br>নিশ্চিতকরণ | ১০                          | [এম.১.১]<br>বার্ষিক<br>কর্মসম্পাদন<br>চুক্তি (এপিএ)<br>বাস্তবায়ন | [এম.১.১.১]<br>এপিএ টিমের<br>মাসিক সভা<br>অনুষ্ঠিত   | সংখ্যা                                       | ২                            | ১২           | ১১        |       |          |                         | ৩     |         |  |
|                 |   |                             |   | [এম.১.১.২]<br>এপিএ'র সকল<br>ত্রৈমাসিক<br>প্রতিবেদন<br>ওয়েবসাইটে<br>প্রকাশিত  | সংখ্যা                                       | ১                            | ৪            |           |       |          |                         | ১     |         |  |
|                 |   |                             |   | [এম.১.২]<br>শুদ্ধাচার/উত্তম<br>চর্চার বিষয়ে<br>অংশীজনদের<br>সঙ্গে<br>মতবিনিময়                                       | [এম.১.২.১]<br>মতবিনিময় সভা<br>অনুষ্ঠিত      | সংখ্যা                       | ২            | ৪         | ৩     |          |                         |       | ১       |  |
|                 |   |                             |   | [এম.১.৩]<br>অভিযোগ<br>প্রতিকার<br>ব্যবস্থা বিষয়ে<br>সেবাগ্রহীতা<br>/অংশীজনদের<br>অবহিতকরণ                            | [এম.১.৩.১]<br>অবহিতকরণ সভা<br>আয়োজিত        | সংখ্যা                       | ১            | ৪         | ৩     | ২        |                         |       | ১       |  |
|                 |   |                             |   | [এম.১.৪]<br>সেবা প্রদান<br>প্রতিশ্রুতি<br>বিষয়ে<br>সেবাগ্রহীতাদের<br>অবহিতকরণ  | [এম.১.৪.১]<br>অবহিতকরণ সভা<br>আয়োজিত        | সংখ্যা                       | ২            | ৪         | ৩     | ২        |                         |       | ১       |  |
|                 |   |                             |   | [এম.১.৫] তথ্য<br>বাতায়ন<br>হালনাগাদ<br>সংক্রান্ত<br>ত্রৈমাসিক<br>প্রতিবেদন<br>উর্ধ্বতন<br>কর্তৃপক্ষের<br>নিকট প্রেরণ | [এম.১.৫.১]<br>ত্রৈমাসিক<br>প্রতিবেদন প্রেরিত | সংখ্যা                       | ২            | ৪         | ৩     |          |                         |       | ১       |  |

| ক্রমিক<br>নম্বর                                    | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্য  | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্যের<br>মান | কার্যক্রম  | কর্মসম্পাদন<br>সূচক   | একক     | কর্মসম্পাদন<br>সূচকের<br>মান | পরিমাপের মান |            |            |            |                         | সাফল্য | মন্তব্য    |  |
|--|---|-----------------------------|--|---|---------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|------------|--|
|  |   |                             |  |   |         |                              | অসাধারণ      | অতি উত্তম  | উত্তম      | চলতি মান   | চলতি<br>মানের<br>নিম্নে |        |            |  |
|  |   |                             |  |   |         |                              | ১০০%         | ৯০%        | ৮০%        | ৭০%        | ৬০%                     |        |            |  |
| এম.২   | কর্মসম্পাদনে<br>গতিশীলতা<br>আনয়ন ও<br>সেবার মান<br>বৃদ্ধি  | ৯                           | [এম.২.১] ই-<br>নথি বাস্তবায়ন  | [এম.২.১.১] ই-<br>নথিতে নোট<br>নিষ্পত্তিকৃত                            | %       | ২                            | ৮০           | ৭০         | ৬০         |            |                         | ১০০    |            |  |
|  |   |                             | [এম.২.২]<br>ডিজিটাল সেবা<br>চালুকরণ  | [এম.২.২.১]<br>একটি নতুন<br>ডিজিটাল সেবা<br>চালুকৃত                    | তারিখ   | ২                            | ১৫-০২-২০২১   | ১৫-০৩-২০২১ | ১৫-০৪-২০২১ | ১৫-০৫-২০২১ |                         |        | ৩০-০৮-২০২০ | ই-রিকর্ডজিশন সিস্টেম চালু<br><a href="http://ipsitasoft.com/mowr/login">http://ipsitasoft.com/mowr/login</a> |
|  |   |                             | [এম.২.৩]<br>সেবা<br>সহজিকরণ  | [এম.২.৩.১]<br>একটি নতুন<br>সহজিকৃত সেবা<br>অধিক্ষেত্রে<br>বাস্তবায়িত | তারিখ   | ১                            | ২৫-০২-২০২১   | ২৫-০৩-২০২১ | ২৫-০৪-২০২১ | ২৫-০৫-২০২১ |                         |        | ১৯-১০-২০২০ |  |
|  |   |                             | [এম.২.৪]<br>কর্মচারীদের<br>প্রশিক্ষণ প্রদান  | [এম.২.৪.১]<br>প্রত্যেক কর্মচারির<br>জন্য প্রশিক্ষণ<br>আয়োজিত         | জনঘন্টা | ২                            | ৫০           | ৪০         | ৩০         | ২০         |                         |        | ৩৪.৪৬      |  |
|  |   |                             | [এম.২.৪.২] ১০ম<br>গ্রেড ও তদুর্ধ্ব<br>প্রত্যেক<br>কর্মচারীকে এপিএ<br>বিষয়ে প্রদত্ত<br>প্রশিক্ষণ | জনঘন্টা   | ১       | ৫                            | ৪            |            |            |            |                         |        | ১.১৩       |  |
| [এম.২.৫]<br>এপিএ<br>বাস্তবায়নে<br>প্রনোদনা প্রদান | [এম.২.৫.১]<br>ন্যূনতম একটি<br>আওতাধীন দপ্তর-<br>সংস্থা/ একজন<br>কর্মচারীকে এপিএ<br>বাস্তবায়নের জন্য<br>প্রনোদনা<br>প্রদানকৃত | সংখ্যা                      | ১  | ১   |         |                              |              |            |            |            | ১                       |        |            |  |

| ক্রমিক<br>নম্বর | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্য                           | কৌশলগত<br>উদ্দেশ্যের<br>মান | কার্যক্রম  | কর্মসম্পাদন<br>সূচক  | একক | কর্মসম্পাদন<br>সূচকের<br>মান | পরিমাপের মান |           |       |          |                         | সফল্য | মন্তব্য |
|-----------------|--|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------|--------------|-----------|-------|----------|-------------------------|-------|---------|
|                 |  |                             |  |  |     |                              | অসাধারণ      | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি<br>মানের<br>নিম্নে |       |         |
|                 |  |                             |  |  |     |                              | ১০০%         | ৯০%       | ৮০%   | ৭০%      | ৬০%                     |       |         |
| এম.৩            | আর্থিক ও<br>সম্পদ<br>ব্যবস্থাপনার<br>উন্নয়ন | ৬                           | [এম.৩.১]<br>বার্ষিক ক্রয়<br>পরিকল্পনা<br>বাস্তবায়ন             | [এম.৩.১.১] ক্রয়<br>পরিকল্পনা<br>অনুযায়ী ক্রয়<br>সম্পাদিত                          | %   | ১                            | ১০০          | ৯০        | ৮০    |          |                         | ১৫    |         |
|                 |  |                             | [এম.৩.২]<br>বার্ষিক উন্নয়ন<br>কর্মসূচি<br>(এডিপি)<br>বাস্তবায়ন | [এম.৩.২.১]<br>বার্ষিক উন্নয়ন<br>কর্মসূচি (এডিপি)<br>বাস্তবায়িত                     | %   | ২                            | ১০০          | ৯০        | ৮০    |          |                         | ৯৪.১০ |         |
|                 |  |                             | [এম.৩.২]<br>বার্ষিক উন্নয়ন<br>কর্মসূচি<br>(এডিপি)<br>বাস্তবায়ন | [এম.৩.২.২]<br>প্রকল্প বাস্তবায়ন<br>সংক্রান্ত<br>আইএমইডি'র<br>সুপারিশ<br>বাস্তবায়িত | %   | ১                            | ১০০          | ৯০        | ৮০    |          |                         | ৮৪.৫  |         |
|                 |  |                             | [এম.৩.৩]<br>অডিট আপত্তি<br>নিষ্পত্তি                             | [এম.৩.৩.১]<br>দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয়<br>সভায় উপস্থাপিত<br>অডিট আপত্তি              | %   | ১                            | ৮০           | ৭০        | ৬০    | ৫০       |                         | ১০০   |         |
|                 |  |                             | [এম.৩.৩]<br>কার্যক্রমের<br>উন্নয়ন                               | [এম.৩.৩.২]<br>অডিট আপত্তি<br>নিষ্পত্তিকৃত  | %   | ১                            | ৫০           | ৪০        | ৩০    | ২৫       |                         | ৩৩    |         |

\*সাময়িক (provisional) তথ্য