



বিষয়ঃ "মেঘনা নদীর ভাজান হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি কবির বিন আনোয়ার

সিনিয়র সচিব

সভার তারিখ ১৩-১২-২০২০। সভার সময় দুপুর ২.০০ ঘটিকা।

স্থান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের ও অনলাইনে যোগদানকৃত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ৩৪৩৯০.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুন, ২০২১ পর্যন্ত। ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.২০%, আর্থিক অগ্রগতি ৩০৪৩৮.৪৭ লক্ষ টাকা।

২। সভায় প্রকল্পটির অগ্রগতি ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
5	সভায় নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, ভোলা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, ভোলা	(ক) প্রকল্পের চেইনেজ
	জানান, এ প্রকল্পের নদীতীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০২০ সালে সম্পন্ন হয়েছে। নদীর	কিঃমিঃ ২৪৮.০৫০ হতে
	মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন এবং মেহেন্দিগঞ্জ সংলগ্ন রামদাসপুর এলাকা ভাষ্ণানের ফলে	কিঃমিঃ ২৪৮.৫৪০ =
	মেঘনা নদীর প্রবাহ প্রকল্প এলাকার উজানে সরাসরি আঘাত হানছে। যে কারণে ২০২০	০.৪৯০ কিঃমিঃ তীর
	সালের কয়েক দফা বন্যায় প্রকল্পের উজানে ৪৯০ মিটার অংশে বাস্তবায়িত অটো ডাম্পিং	সংরক্ষণ কাজ
	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বিভিন্ন পয়েন্টে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বসে গেছে	শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত
	এবং প্রকল্পের সামগ্রিক কাজটি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের উজানে অরক্ষিত	আন্তঃঅঞ্চা ব্যয় সমন্বয়
	অংশে নদী ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪৯০ মিটার অংশে বাস্তবায়িত	প্রস্তাবনা যাচাইঅন্তে
	নদীতীর সংরক্ষণ কাজ খুব দুত ধ্বসে যাওয়ায় সেখানে যথাশীঘ্র অতিরিক্ত ডাম্পিং	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
	(সিসিব্লক/জিওব্যাগ/জিও টিউব) এর মাধ্যমে শক্তিশালীকরণ করা প্রয়োজন। উক্ত কাজটি	করতে হবে।
	বর্তমান চলমান প্রকল্পের আন্তঃঅঞ্চা ব্যয় সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে। এ	
	পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, ইতিমধ্যে আন্তঃঅঙ্গা ব্যয় সমন্বয়ের প্রস্তাবনা গত	বাস্তবায়নেঃ পানি সম্পদ
	২৩/১১/২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	মন্ত্রণালয়।
	সভাপতি আন্তঃঅঞ্চা ব্যয় সমন্বয়ের প্রস্তাবনা যথাশীঘ্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের	
	সংশ্লিষ্ট উইং এর কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন।	

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার

সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০৩.১৬(অংশ-১)-৪৫৭

তারিখ: ৮ পৌষ ১৪২৭

২৩ ডিসেম্বর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১) সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ({ फु: আ: উপ-সচিব (বাজেট-৬)}।
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মৃল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্ম-সচিব, সেচ উইং)।
- ৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণাল্য
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১০) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), পশ্চিম রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৩) যুগ্ম সচিব, যুগ্মসচিব উন্নয়ন-২ এর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১৪) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
- ১৬) উপ-সচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), (ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭) উপ-সচিব (পরিকল্পনা-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৮) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১৯) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ২০) নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, "মেঘনা নদীর ভাঙন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, ভোলা পওর বিভাগ-১, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভোলা।
- ২১) প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েবাসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া সিনিয়র সহকারী সচিব