

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা
www.mowr.gov.bd

বিষয়ঃ “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)”
শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৩য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: কবির বিন আনোয়ার, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
তারিখ ও সময়	: ৩ ডিসেম্বর ২০২০, সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	: মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
সভায় উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযোজন করা হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে লে: কর্ণেল মোহাম্মদ মাসফিকুল আলম ভূঝা, প্রকল্প পরিচালক, ১৯ ইসিবি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সভায় বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, জাতীয়ভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৯৬২-৬৮ সালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ডিএনডি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। মূল প্রকল্প অনুযায়ী ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার অভ্যন্তরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয় এবং ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়। ক্রমাগত নগরায়নের ফলে ডিএনডি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কারণ বেশির ভাগ কৃষি জমি আবাসিক প্লট ও শিল্প কারখানার কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেচ খাল ও নিষ্কাশন খাল অবৈধভাবে দখল হওয়ার ফলে প্রকল্প এলাকায় ভয়াবহ জলাবন্ধন সৃষ্টি হয়। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য DDC-CEGIS-RRI এর যৌথ সমীক্ষার আলোকে ৫৫৮১৯.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় এবং প্রকল্পটি গত ০৯-০৮-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

২। সশন্ত বাহিনী বিভাগের স্মারক নং-০৬.০০.০০০০.০০৮/অপস(প্রজেক্ট)/১০০২, তারিখঃ ০৯-০৯-২০১৭ মোতাবেক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated method) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্য ২১-০৯-২০১৭ তারিখে MoU স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এতে সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় দাড়ায় ১২৯৯৯১.১৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন সময়সীমা ০১ জুলাই ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়।

প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি :

ক। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৪০.৬১% (ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত)।

খ। আর্থিক অগ্রগতি ৫১০১২.১৪৫ লক্ষ টাকা।

৩। আলোচ্য বিষয়সমূহ:

ক। উপযোগ স্থানান্তর:

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল সভায় জানান, গত ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ডিপিপিতে ইউটিলিটি শিফটিং এর জন্য

অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন সেবা সংস্থা কর্তৃক স্থাপিত ইউটিলিটি সার্ভিস অপরিকল্পিতভাবে খালের এলাইনমেন্ট জুড়ে বিদ্যমান রয়েছে তন্মধ্যে (১) ডিপিডিসি এর বৈদ্যুতিক লাইন : ৮২.৩৯ কি.মি. (২) তিতাস এর গ্যাস সংযোগ লাইন : ৭৭.৭৯ কি.মি. (৩) ওয়াসা এর পানির লাইন: ৫৮.৪৯ কি.মি. (৪) বিটিসিএল এর টেলিফোন লাইন: ২৮.৯৮ কি.মি.। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জায়গায় কোন প্রকার পূর্বানুমতি ছাড়াই এসব সংযোগ স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষের প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, উল্লেখিত চারটি সেবা সংস্থা কর্তৃক অপরিকল্পিতভাবে অবকাঠামো নির্মাণ ও সংযোগ প্রদানের ফলে প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বৈধ সংযোগ এর পাশাপাশি অসংখ্য অবৈধ পানির সংযোগ লাইন বিদ্যমান। এছাড়াও এ এলাকায় রাস্তার উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকায় অনেক পানির সংযোগ লাইন মাটির ১৫-১৬ ফুট গভীরে চলে গেছে। এ ধরণের লাইন স্থানান্তর এর বদলে পুনঃস্থাপন করাটা কম ব্যয় সাপেক্ষ হবে। এ সময় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল সভাকে অবহিত করেন যে, সেবা সংস্থাগুলো থেকে প্রাপ্ত ব্যয় প্রাক্কলনগুলোতে মূল স্থানান্তর ব্যয়ের বাহিরে সার্ভিস চার্জসহ বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত অর্থব্যয় এর প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি এ ব্যয়প্রাক্কলনগুলো যৌক্তিকভাবে পুনঃনির্ধারণ করার প্রস্তাব পেশ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষের প্রকল্প পরিচালক উপযোগ স্থানান্তরে সেবা সংস্থাসমূহকে যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ের প্রস্তাবনা প্রেরণ করতে অনুরোধ জানান। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, অত্র প্রকল্পে তিতাস গ্যাসের যে সমস্ত লাইনসমূহ খালের মাঝে বিদ্যমান তা অপসারণের ব্যয় বিবেচনা করা হয়েছে। সেজন্য তিতাস গ্যাস কর্তৃক সমগ্র/আংশিক ডিএনডি এলাকার লাইনসমূহ পুনঃবিন্যাস করার ব্যয় অত্র প্রকল্প হতে নির্বাহের প্রস্তাবনা প্রেরণ করা অবিবেচ্য। অধিকন্ত তিনি অননুমোদিত এসকল লাইন অপসারণের জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা সমীচীন কিনা সে বিষয়ে সভাপতির নিকট উপস্থাপন করেন।

এপ্রেক্ষিতে সভাপতি জানান যে, প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ায় “উপযোগ স্থানান্তর এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের সংস্থান করা সম্ভব হবে”-এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সেবা সংস্থাগুলোকে চিঠি দিয়ে অবহিত করতে হবে। এর পাশাপাশি দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট সেবা সংস্থাসমূহের বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে আলাদা আলাদা টিম গঠন করে যৌথ জরিপ সম্পন্ন করে যৌক্তিকভাবে ব্যয় পুনঃনির্ধারণপূর্বক এই শুঙ্খ মৌসুমের মধ্যেই উপযোগ স্থানান্তর এর কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

খ। বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহ:

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষের প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জমিতে অবৈধভাবে এবং অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা যেমনঃ সরকারি অফিস ১টি, বেসরকারি স্থাপনা ১টি, পেট্রোল পাম্প ও ওয়াসা পাম্প হাউজ ৪টি, মসজিদ ২১টি, মন্দির ০১টি, স্কুল ও কলেজ ১৩টি এবং মাদ্রাসা ০৯টি সহ সর্বমোট ৫০টি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত অবকাঠামো ও স্থাপনা উচ্চেদ করতে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। খালের মধ্যে বিদ্যমান অবৈধ স্থাপনা সমূহ অপসারণ করা না হলে স্থাপনার উজানের পানি নিষ্কাশন বাধাগ্রস্ত হবে; যার ফলে স্থাপিত নতুন পাম্পগুলো চালনার সুফল যথাযথভাবে পাওয়া যাবে না। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি

মালিকানাধীন পেট্রোল পাম্প খালের এলাইনমেন্টে অবস্থিত মর্মে সভাকে অবহিত করেন। খালের এলাইনমেন্টে অবস্থিত অন্যান্য স্থাপনাসমূহের মধ্যে ঢাকা ওয়াসার পাম্প হাউস দুততম সময়ের মধ্যে অপসারণ করা হবে মর্মে ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান। এসময় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজউক-কে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে সভায় উল্লেখ করেন।

সভাপতি বলেন, খালের এলাইনমেন্টের মধ্যে স্থাপিত সকল সরকারি অফিস, স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির ইত্যাদি স্থাপনাগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সাথে সময়ের মাধ্যমে যৌথ জরিপ করে দুট অপসারণ এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ কাজে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও রাজউককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তবে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জায়গার অভাবে অপসারণ/স্থানান্তর সম্ভব নয়, সে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি খাস জমিতে স্থানান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যে সমস্ত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশ বিশেষ খালের এলাইনমেন্টে অবস্থিত, শুধুমাত্র সেই অংশটুকু ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

সভাপতি স্থাপনা সমূহকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করার পরামর্শ প্রদান করেন (১) যে সকল স্থাপনাসমূহ সম্পূর্ণ খালের এলাইনমেন্টের মধ্যে রয়েছে, সেগুলো অপসারণ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন (২) সে সকল স্থাপনা খালের এলাইনমেন্টের মধ্যে আংশিক পড়েছে এবং ভেঙ্গে ফেললে অবকাঠামোগত ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা নেই সেগুলো আংশিক ভেঙ্গে ফেলতে হবে (৩) যে সকল স্থাপনা অপেক্ষাকৃত কম এলাইনমেন্ট বরাবর অতিক্রম করেছে এবং খালের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় বাঁধা সৃষ্টি করছে না, এমন স্থাপনাসমূহ অক্ষুর রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। যে সমস্ত ব্যাক্তি মালিকানাধীন স্থাপনা যেমন-পেট্রোল পাম্পসমূহ খালের এলাইনমেন্টে মধ্যে বিদ্যমান, সে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অন্তিবিলম্বে বন্ধ করে দিয়ে এক মাসের মধ্যে অপসারণের নোটিশ প্রদান পূর্বক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

গ। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল সভায় জানান, এলাকার গৃহস্থলি-দোকানপাট এর বর্জ্য, কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য ডিএনডি এলাকার খালগুলোতে এসে পড়ছে। যার ফলে খালগুলো বারবার পরিষ্কার করা সত্ত্বেও পুনঃভরাট হয়ে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি এই দুষ্যিত পানির কারণে প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এজন্য তিনি ডিএনডি এলাকায় সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দিষ্ট দূরত্বে পর পর ডাট্টবিন স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন, চলমান প্রকল্পের আওতায় শুধুমাত্র ৯৪.০০ কি.মি. প্রধান খালগুলো খনন করা হচ্ছে কিন্তু এই খালগুলোতে পানি পৌছানোর জন্য সিটি কর্পোরেশন এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। এসময় তিনি প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্ক হলে প্রকল্পটি সিটি কর্পোরেশন এর কাছে হস্তান্তর করার বিষয়ে পিইসি সভার সিদ্ধান্তের কথা সভাকে অবহিত করেন। এজন্য একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী এর সাথে একমত গোষণ করে জানান, যেসব কলকারকানার বর্জ্য খালগুলোতে এসে পড়ছে, সেসব কল কারখানার কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হবে। সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহের সময়ে গঠিত টিম এ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এর পাশাপাশি এলাকায় বর্জ্য

ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন এবং জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে টিম গঠন করে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্টবিন স্থাপন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান অপরিকল্পিত স্থাপনা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য বাগাউবোর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি নিয়ে ০২ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়রগণের সাথে আলোচনা করার জন্য অভিযন্ত্র সচিব (প্রশাসন), পাসম-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তৎক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে ০৭-১২-২০২০ তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ১৪-১২-২০২০ তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় মাননীয় মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর সাথে আলোচনা করার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘ। অবৈধ দখলদার কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন ও Stay order:

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল সভায় জানান, ডিএনডি প্রকল্পের অভ্যন্তরে ৯৪.০০ কিঃমি^২ খালের দুই পাড়ের অধিকাংশ জায়গায় অবৈধ দখলদার কর্তৃক বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল স্থাপনা উচ্চেদে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অবৈধ দখলকারীরা মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন করতঃ Stay order এর মাধ্যমে উচ্চেদ অভিযান কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করছে। উক্ত রিট পিটিশন, মামলা এবং Stay order সমূহ Vacate এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মোট ২২টি রিট পিটিশন মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে সভাপতি সবগুলো রিট পিটিশন নির্দিষ্ট কোর্টে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারণ করে দেয়া যায় কিনা- সে বিষয়ে বাগাউবোর আইন কর্মকর্তার সমন্বয়ে এ মন্ত্রণালয় এর আইন শাখা এর পক্ষ থেকে এটর্নি জেনারেল এর অফিসে যোগাযোগ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়টি স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

৪। সিদ্ধান্তসমূহ:


সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:-

ক্রমিক	করণীয় বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের খালগুলোর মধ্য দিয়ে অননুমোদিতভাবে তিতাস গ্যাস, ঢাকা ওয়াসা, বিটিসিএল, ডিপিডিসি-এই চারটি সরকারি সংস্থার ইউটিলিটি সংযোগ স্থাপনা অপসারণ প্রসঙ্গে।	সংশ্লিষ্ট সংস্থার উপযোগ/অবকাঠামো স্থানান্তরের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত অর্থের বিষয়টি উল্লেখপূর্বক উপযোগ/অবকাঠামোসমূহ অপসারণের অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট সেবা সংস্থাগুলোকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	বাগাউবো ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

৩	খালের মধ্যে বিদ্যমান অবৈধ স্থাপনাসহ সকল সরকারি অফিস, স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির ইত্যাদি ও পাম্প হাউজ অপসারণ প্রসঙ্গে।	<p>যে সকল স্থাপনাসমূহ সম্পূর্ণ খালের এলাইনমেন্টের মধ্যে রয়েছে সেগুলো অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যে সকল স্থাপনা খালের এলাইনমেন্টের মধ্যে আংশিক পড়েছে এবং ভেঙে ফেললে অবকাঠামোগত ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা নেই সেগুলো আংশিক ভেঙে ফেলতে হবে। যে সকল স্থাপনা অপেক্ষাকৃত কম এলাইনমেন্ট ব্রাবর অতিক্রম করেছে এবং খালের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় বৌধা সৃষ্টি করছে না, এমন স্থাপনাসমূহ অক্ষুণ্ন রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। ওয়াসা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাদের পাম্প হাউজ অপসারণ করবে। খালের এলাইনমেন্টের মধ্যে স্থাপিত সকল সরকারি অফিস, স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির ইত্যাদি স্থাপনাগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সাথে সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ঘোষ জরিপ করে দুট অপসারণ এর ব্যবস্থা করতে হবে। নিম্নোক্তভাবে এ কমিটি গঠিত হবে। গঠিত কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।</p> <ul style="list-style-type: none"> ক) প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল, বাপাউবো-আহবায়ক খ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি-সদস্য গ) রাজউক এর প্রতিনিধি-সদস্য ঘ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি-সদস্য ঙ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি-সদস্য চ) ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি-সদস্য ছ) উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন/প্রতিনিধি-সদস্য জ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ-সদস্য ঝ) ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি-সদস্য ঞ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি-সদস্য ট) ঢাকা দক্ষিণ ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিনিধি-সদস্য ঠ) নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো-সদস্য-সচিব 	বাপাউবো, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসন (ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ), রাজউক, ঢাকা ওয়াসা
৪	খালের এলাইনমেন্টে অবস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন পেট্রোল পাম্প অপসারণ/উচ্ছেদ প্রসঙ্গে।	<p>যেসব ব্যক্তি মালিকানাধীন পেট্রোল পাম্পসমূহ খালের এলাইনমেন্টের মধ্যে বিদ্যমান সে সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অন্তিবিলম্বে বন্ধ করে দিয়ে এক মাসের মধ্যে অপসারণের নোটিশ প্রদান পূর্বক দুট উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, বাপাউবো, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।
৫	বিভিন্ন শিল্প কলকারখানার উৎপাদিত পণ্যের উপযাতসমূহ বিধিবর্ভূতভাবে খালে নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।	<p>যে সমস্ত শিল্প কারখানায় ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ETP) নাই এবং উৎপাদিত পণ্যের উপজাত সমূহ নিষ্কাশন খালে অপসারণ করে, সে সমস্ত শিল্প কারখানা সমূহ স্থানীয় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ও সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সহায়তায় সিলগালা করে এদের কার্যক্রম বন্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসন (ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ), পরিবেশ অধিদপ্তর

৬	<p>ডিএনডি এলাকায় সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দিষ্ট দূরত পর পর ডাস্টবিন স্থাপন প্রসঙ্গে।</p>	<p>এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এর মেয়ার মহোদয়গণের সাথে বৈঠক করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন এবং জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিন স্থাপন করতে হবে। নিম্নোক্তভাবে এ কমিটি গঠিত হবে। গঠিত কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।</p> <p>ক) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল, বাপাউবো-আহবায়ক খ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি-সদস্য গ) স্থানীয় জনপ্রতিনিধি-সদস্য ঘ) ঢাকা দক্ষিণ ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিনিধি-সদস্য ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো-সদস্য-সচিব</p>	<p>বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, জেলা প্রশাসন (ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ), ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়</p>
৭	<p>খালগুলোতে পানি পৌছানোর জন্য সিটি কর্পোরেশন এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।</p>		<p>ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন</p>
৮	<p>পিইসি সভার সিন্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্ক হওয়ার পর প্রকল্পটি সিটি কর্পোরেশন এর কাছে হস্তান্তর করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।</p>		<p>বাপাউবো, সিটি কর্পোরেশন</p>
৯	<p>অবৈধ দখলকারীগণ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে দাখিলকৃত রিট পিটিশনগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির প্রসঙ্গে।</p>	<p>রিট পিটিশনগুলো নির্দিষ্ট কোর্টে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের সহিত সমন্বয়পূর্বক এটর্নি জেনারেল এর অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।</p>	<p>পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, আইন শাখা/বাপাউবোর আইনকর্মকর্তা/পরি চালক, ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর।</p>

৫। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(কবির বিন আনোয়ার)


সিনিয়র সচিব

০৩-১২-২০২০ তারিখ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের
সভাপতিতে “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমো (ডিএনডি) এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প
বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৩য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	অফিসের ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১.				
২.				
৩.	এম.এম. বেগবুজ জেনেরেল মানুষ ভুগ্ন-মিট্চ	দানু নগর ৭নং৮	০১৭২৮-১০৪৮৬০	ক্ষুণ্ণ।
৪.	মোঃ ফাতেমুল হক চৰকাৰী প্ৰশাসন পৰিদৰ্শক	পৰিদৰ্শক	০১৭০২৫১৪৬৭	ক্ষুণ্ণ।
৫.	মোঃ মুন্তাবেদ বেগবুজ বেগবুজ পৰিদৰ্শক ১১৪ পুরুষ চৰকাৰ	১১৪ নামুনা পৰিদৰ্শক ১০২	০১৮৫৮২০৪৬৯২	ক্ষুণ্ণ।
৬.	দীন মোহাম্মদ খাতোৱা (ডেমো)	ওয়ারী বিভাগ ডিএনডি, ঢাকা	০১৭১৩-৩৭৩১৪০	দ্বিতীয় পৰিদৰ্শক ০৩.১২.২০২০
৭.	মোঃ আবুল কাবির কুমাৰ শেখ মুক্তুম মুসলিম (ডেমো-১)	মালমত প্রযোজনীয় দানু	০৩২০০০১২০০	ক্ষুণ্ণ। ০৩.১২.২০২০
৮.	মুহাম্মদ কুমাৰ মুসলিম কেন্দ্ৰীয় আধুনিক শিক্ষা নথুচৰ্চ প্রযোজনীয়	কেন্দ্ৰীয় আধুনিক শিক্ষা নথুচৰ্চ প্রযোজনীয়	০১৭১২-২৫৬৯৯৩	ক্ষুণ্ণ। ০৩.১২.২০২০
৯.	মোঃ ফাতেমুল হক নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰযোজনীয়	পৰিদৰ্শক	০১৭৩০৭০৫০২ -২৭	ক্ষুণ্ণ। ০৩.১২.২০২০
১০.	মুকুল শাহুৰ বৰুৱা অম-বিলুপ্তি প্রযোজনীয়	চাৰি ডেন্ড অঞ্চ	০১৮৫২-৬২০৭৫৭	ক্ষুণ্ণ।
১১.	বিজাল কুমাৰ ১২২-১২: মুক্তুম মুসলিম	মালমত প্রযোজনীয়	০১৮১-১১৪৮১১৭	ক্ষুণ্ণ। ০৩.১২.২০২০
১২.	জ্বেল মো. মাহিন প্রযোজনীয় কেন্দ্ৰীয় আধুনিক	প্রযোজনীয় প্রকাশ প্রক্ষেপণ	০১৯৩৯৯২১১০৩	ক্ষুণ্ণ।
১৩.	পল্লী মো. কেন্দ্ৰীয় প্রক্ষেপণ কেন্দ্ৰীয়	প্রকাশ প্রক্ষেপণ	০১৯৩৯৯২১১৫৮	ক্ষুণ্ণ।
১৪.	মোঃ মুন্তাবেদ জেনেৰেল মানুষ ১১০, পুরুষ চৰকাৰ	মোঃ মুন্তাবেদ ১০০০০	০১৭২০১৯০৭৭	ক্ষুণ্ণ। ০৩.১২.২০

GK

၁၅.	မြန်မာ့သာရေး၊ Firing	၂၀၂၀	စာမျက်နှာ၏၄၅	Wahan
၁၆				
၁၇				
၁၈				
၁၉				
၂၀				
၂၁				
၂၂				
၂၃				
၂၄				
၂၅				
၂၆				
၂၇				
၂၈				
၂၉				
၃၀				

৬৭

০৩-১২-২০২০ তারিখ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের
সভাপতিত্বে “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প
বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ৩য় আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	অফিসের ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১.				
২.				
৩.				
৪.				
৫.	দীন মোহাম্মদ বেগতিসি (ডেম)	ওয়ার্ক বিড়াল- ডিএমপি	০১৭১৩-৩৭৩১৪০	০৩/১২/২০২০
৬.	বালুক কুমুর চৌধুরী বেগতিসি প্রোগ্রাম	১১২১০৯৯/১৩৮-১ ১৩০৩১০৮, ১০৮	০১৮৫৮২০৪৬৯২	০৩/১২/২০২০
৭.	বিজয় কুমুর চৌধুরী	১০২৩৮	০১৭১৩৪২৫০	০৩/১২/২০২০
৮.	বুঁওঁ বামদেব পাত্রী অভিযন্ত্র অচি	জস ফিল্হার ক্লিনিক	০১৭১৮৩০৫৫৫৬	০৩/১২/২০২০
৯.	বুরীমুখ স্মৰণ প্রকল্প	প্রকল্প কেন্দ্র গুলশাম প্রকল্প	০১৭৫৯৭৭৬৫৭৭	০৩/১২/২০২০
১০.	আলেক্স প্রেস্টেশন প্রিয়া প্রিপার্টি	ঢাকা	০১৭১৬২১৪১৩	০৩/১২/২০২০
১১.	কেড প্রাইভেল ইন্ডিপেন্সি বেলজিয়াম, দাম	ঢাকা	০১৭১৩০৯৮৫৮০	০৩/১২/২০২০
১২.	মোঃ দেবন বীর আহমেদ জিলা শিক্ষা অধিদপ্তর	ঢাকা	০১৭১৮২১৫৮৮০	০৩/১২/২০২০
১৩.	মোঃ আজেন্দ্র প্রয়োগ মাঝে মাঝে প্রকল্প প্রকল্প		০১৮১৬-০১৬৯৮৪	০৩/১২/২০২০
১৪.	মোঃ মামুন হোমেন CEO কোর্পোরেশন	নো-কো-প্রোপের্টি	০১৭২০১৪০৭৭	০৩/১২/২০২০

64

১৫.	প্রদি-গো. পরিষেবা বিল	চিটার স্টার	০১৯৩৯৯২১১৫৮	
১৬	প্রকা. গো. পরিষেবা বিল জনসেবা	চিটার স্টার ফি পয় টি কু; সি:	০১৯৩৯৯২১১০৩	
১৭	চিটার স্টার চি: সি: পৌরী	মুক্তিপুর পৌর্ষ (স্ব)	০১৮৮০১৪৮৮৫৯	
১৮	পদবী প্রদত্ত প্রযোগ স-বিলিং প্রলি:	শাহ কের,	০১৮৬২-৬২০২৫৭	
১৯	ড্রো প্রযোজন স্থান	চিটার স্টার প্রযোজন	০১৭১৭-১২৪৪৫৬	
২০	প্রা: অবস্থা প্র. প্রা: স্থান প্রস্তুতি	অসম প্রদত্ত প্রযোজন প্রকল্পের, প্রকল্প প্রস্তুতি	০৩২০০০১২০০	
২১	অর্থনৈতিক প্রযোজন প্রকল্প প্রস্তুতি	শাহ কের	০১৯১২-২৫৫১০৬	100 ০৬/০২/২০২০
২২	প্রা: প্রযোজন	DWD প্রজ	০১৮৮০৩০২৮৩০	 ০৫/০২/২০
২৩	প্রা: প্রযোজন	DWD project	০১৮২২৮২৮৩৭০	 ০৫/০২/২০
২৪	প্রা: প্রযোজন	চিটার স্টার	০১৯১০-০৯৬৬	
২৫				
২৬				
২৭				
২৮				
২৯				
৩০				