

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উন্নয়ন-৩ শাখা



বিষয়ঃ "ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদী ড়েজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি কবির বিন আনোয়ার

সিনিয়র সচিব

সভার তারিখ ০২-১১-২০২১।

সভার সময় বেলা ১১.৩০ ঘটিকা।

স্থান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের ও অনলাইনে যোগদানকৃত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব, উন্নয়ন-৩ শাখা, পাসম জানান যে, প্রকল্পটির প্রাঞ্জলিত ব্যয় ১৪৮৩২৫.৫৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১৮.৯০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২১.৬০%।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ক্র.নং	আলোচনা সিদ্ব	ান্ত	বাস্তবায়নে
(ক)	প্রকল্প পরিচালক (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী) জানান যে, মূল ডিপিপি১।	চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের ৬.০০	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পাসম
	অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৬.০০ কিঃমিঃ নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কি.	মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন	હ
	কাজের মধ্যে ৩.৫০ কিমিঃ অংশে সিসি ব্লক দারা স্থায়ী প্রতিরক্ষাকর	ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে	বাপাউবো।
	কাজ এবং অবশিষ্ট ২.৫০ কিঃমিঃ অংশে জিও ব্যাগ ডাম্পিং এরহবে	П	
	মাধ্যমে অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বাঁধ		
	প্রতিরক্ষা খাতে ডিপিপিতে সর্বমোট ৪৬২২৬.৯২ লক্ষ টাকার২।	বাঁধ প্রতিরক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ	
	সংস্থাপন রয়েছে। অদ্যবধি প্রকল্পের সম্পন্নকৃত ৩২০৩৭.৭০ লক্ষবরা	দ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে	
	টাকার বিপরীতে ২৭০৭৩.৫০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় হয়েছে। এছাড়াও হবে	П	
	২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ১১০০০.০০ লক্ষ টাকা যা		
	প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের কাজ		
	জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত করতে হলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন।		
(খ)	প্রকল্প পরিচালক (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী) আরও উল্লেখ করেন, ১।	চলতি অর্থ বছরে সম্পূর্ণ ড়েজিং	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পাসম
	Institute of Water Modelling (IWM) কৰ্তৃক্ৰা	জ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্ <u>য</u>	3
	গাণিতিক মডেল স্টাডির সুপারিশ অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরেই দুত	ঠিকাদার নিয়োগসহ কাজের	প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো
	ড়েজিং কাজ শুরু করে শুষ্ক মৌসুমে তা সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তুমো	বিলাইজেশন করতে হবে।	
	চলতি অর্থ বছরে ড়েজিং খাতে এডিপিতে কোন অর্থ বরাদ্দ করা		
	হয়নি। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া গেলে ড্রেজিং কাজ শুরু২।	কাজের মোবিলাইজেশন ও অগ্রগতি	
	করা সম্ভব হবে না। বিনে	বচনায় এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ	
	বরা	দ্দ প্রদান করা হবে।	
(গ)	প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবোপ্রক	ল্পের ড়েজিং কাজ বাস্তবায়নের	প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো
	জানান, ড়েজিং কাজ শুরু করার পূর্বে প্রকল্পের ড়েজিং কাজলফে	চ্য গঠিত সমন্বয় কমিটির সভ <u>া</u>	3
	বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত সমন্বয় কমিটির সভা আহবান করাআহ	বোন করতে হবে।	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
	প্রয়োজন।		

91

্র কবির বিন আনোয়ার সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০৩১.১৮-৪০০

তাবিখ: ^২

২৩ কার্তিক ১৪২৮

০৮ নভেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয্):

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মসচিব)।
- ২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মপ্রধান, সেচ উইং)।
- ৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ১০) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ১১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ১২) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন-২ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ১৩) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ১৪) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
- ১৫) প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, "ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত নদী ড়েজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ১৬) উপপ্রধান, পরিকল্পনা-১ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ১৭) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ১৮) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ১৯) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ২০) প্রকল্প পরিচালক (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী), "ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত নদী ড়েজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প, ২৫ ইসিবি, মিরপুর আর্মি ক্যাম্প, ঢাকা।
- ২১) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ২২) নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-২, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ২৩) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ২৪) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।