গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উন্নয়ন-৩ শাখা



বিষয়: "বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় কীর্তনখোলা নদীর ভাজান হতে চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি কবির বিন আনোয়ার

সভাব। ভ সিনিয়র সচিব সভার তারিখ ২৯-১০-২০২০। সভার সময় বেলা ১২.০০ ঘটিকা।

স্থান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

উপস্থিতি পরিশিষ্ট ক।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং অনলাইনে যোগদানকৃত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন-৩), পাসম সভাকে জানান, প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বেলতলা সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, চরকাউয়া বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা, বেলতলা ফেরীঘাট এলাকা, ডক ইয়ার্ড, প্রাথমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভিটেমাটি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি, সড়ক এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি কীর্তনখোলা নদীর ভাঙান থেকে রক্ষা করা। ৩৭০৯৮.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুন ২০২১ পর্যন্ত। ২২ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৪৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৫.৩৭%।

২। প্রকল্পটির অগ্রগতি ও বাস্তব অবস্থা নিয়ে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

| ক্রমিক | আলোচনা | সিদ্ধান্ত |
|--------|---|--|
| ٥ | প্রকল্প পরিচালক বাপাউবো, বরিশাল সভায় জানান যে, প্রকল্পের মূল ভৌত কাজে ০৮ টি প্যাকেজের | (ক) কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত |
| | আওতায় ৫.৬৮৭ কিমি নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, ২১৯.৩০মি. এন্ড টার্মিনেশন এবং ৫.৬০ কিঃমিঃ | সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ বাস্তবায়ন |
| | কীর্তনখোলা নদী ড়েজিং কাজ বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। ভৌত কাজে মোট ৮,৮০,৬৭৩ টি বালি ভঁতি | নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট |
| | জিওব্যাগ ডাম্পিং, ২৫,১৫,৩৫৫ টি সিসি ব্লক তৈরী, ৪১,০০,০৫৪ ঘন মিঃ নদী ড়েজিং এবং ৩৩৫.০০ মি. | কর্মকর্তাগণ বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং |
| | স্থানে সীট পাইল সরবরাহ ও স্থাপন করার সংস্থান রয়েছে। বিগত ২২ অক্টোবর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত | করবেন। |
| | ৭,৩৯,৬২৪ টি বালি ভর্তি জিও ব্যাগ ডাম্পিং (লক্ষ্য মাত্রার ৮৪%), ৫,৬৫,৫৮২ টি সিসি ব্লক তৈরী (লক্ষ্য | |
| | মাত্রার ২২.৫০%), ২৪.২৪ লক্ষ ঘন মিঃ ড়েজিং (লক্ষ্য মাত্রার ৬০%) এবং ৩৩৫.০০ মি. স্থানে সীট পাইল | বাস্তবায়নে: প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল/প্রকল্প |
| | সরবরাহ ও স্থাপন (লক্ষ্য মাত্রার ১০০%) কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের ৮টি প্যাকেজের অনুকূলে | পরিচালক, বাপাউবো। |
| | সর্বমোট ৪৩% ভৌত অগ্রগতি সম্পন্ন হলেও আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৯৪১৩.৩৬ লক্ষ টাকা (২৫.৩৭%)। | (খ) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্নের |
| | বর্তমানে ৬০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৮টি প্যাকেজের কাজ সমাং | |
| | করতে বর্তমান অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত ৯০ কোটি টাকার অতিরিক্ত আরও ২০৭ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। এ | । কোটি টাকার অতিরিক্ত আরও ২০৭ কোটি |
| | বিষয়ে সভাপতি নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। | টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। |
| | | |
| | | বাস্তবায়নে : অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), |
| | | পাসম। |

৩। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০৪১.১৭-৩৯৫

তারিখ: ২৬ কার্তিক ১৪২৭

১১ নভেম্বর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয্):

- ১) সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দু: আ: উপ-সচিব (বাজেট-৬))।
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মৃল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

- ৫) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ্, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১০) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১১) যুগ্ম সচিব, যুগ্মসচিব উন্নয়ন-২ এর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১২) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৩) প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
- ১৪) উপ-সচিব (পরিকল্পনা-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫) উপ-সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট), উন্নয়ন-২ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, "বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় কীর্তনখোলা নদীর ভাঙন হতে চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, বরিশাল পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
- ১৭) সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-২ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১৮) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
- ২০) প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া সিনিয়র সহকারী সচিব