

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উন্নয়ন-৩ শাখা



বিষয়ঃ "টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙান হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভার কাযবিবরণী।

সভাপতি কবির বিন আনোয়ার

সভাব।ও সিনিয়র সচিব সভার তারিখ ২৭-০৯-২০২১। সভার সময় ২,০০ ঘটিকা।

স্থান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের ও অনলাইনে যোগদানকৃত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (উন্নয়ন-৩ শাখা), পাসম জানান যে, প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২০৮৫.৯১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৯৩২৬.৮০ লক্ষ টাকা।

২। প্রকল্পটির অগ্রগতি ও বাস্তব অবস্থা নিয়ে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয্:

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
5	সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক	চলতি বছরের বরাদ্দকৃত	প্রকল্প
	সভাকে অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পটি জুন, ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল।	অর্থের অতিরিক্ত	পরিচালক,
	গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পটির অনকূলে ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ	৩৫৩৯.০০ লক্ষ টাকা	বাপাউবো ও
	ছিল। কিন্তু বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে প্রকল্পটির অনুকূলে ১০৫০০.০০ লক্ষ টাকা ছাড়	বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা	পরিকল্পনা
	করা হয়েছে, এবং প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের	গ্রহণ করতে হবে।	উইং,
	আওতাধীন ৫.৮৫ কিঃ মিঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ এবং ৬.১২৫ কিঃমিঃ যমুনা নদী ড়েজিং		পাসম।
	গত জুন, ২০২১ সময়ে সর্বোতভাবে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির সম্পাদিত কাজের বিপরীতে মোট		
	৬৭ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা বকেয়া দেনা রয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা		
	বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বকেয়া দেনা পরিশোধের নিমিত্তে এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত আরো		
	৩৫৩৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন হবে।		

৩। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার

সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০৪৩.১৭-৩৬২

তারিখ: ২৬ আশ্বিন ১৪২৮

১১ অক্টোবর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয্):

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মসচিব)।
- ২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মপ্রধান, সেচ উইং)।
- ৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ১০) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), পূর্ব রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১২) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন-২ অধিশাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ১৩) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ১৪) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৫) প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৬) প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, "টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর ভাঙন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৭) উপপ্রধান, পরিকল্পনা-১ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ১৮) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ১৯) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ২০) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ২১) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৫ শাখা, (ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা টাজ্ঞাইল), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২২) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ২৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, টাজাইল পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, টাজাইল।
- ২৪) সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২৫) প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া উপসচিব