

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন-৩ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

www.mowr.gov.bd

বিষয়ঃ “বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)”
শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯।
সময়	: বেলা ০৩:০০ টা।
স্থান	: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক-তে সংযুক্ত।	

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতে সভাপতি প্রকল্পের সার্বিক বিষয় উপস্থাপনের অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-সচিব, উন্নয়ন শাখা-৩, পাসম সভাকে জানান, প্রকল্পের উদ্দেশ্য প্রকল্প এলাকার ভাঙ্গন রোধ করা এবং সরকারি বেসরকারি সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের বেলতলা সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ২৩০ কেডি বৈদুতিক সঞ্চালন লাইন, বেলতলা ফেরীঘাট এলাকা, ডক ইয়ার্ড, বাজার, প্রাথমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভিটেমাটি, চাষাবাদযোগ্য ভূমি, সড়ক এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করা। তিনি আরও জানান, ৩৭০৯৮.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত এ প্রকল্পটি ২০১৭ হতে জুন ২০২১ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

২। প্রকল্পটির অগ্রগতি ও বাস্তব অবস্থা নিয়ে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১	<p>সভায় প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্ববিধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল, বাগাটুবো, বরিশাল জানান যে, প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৩৭০৯৮.৬২ লক্ষ টাকা। সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৫৬৪.৯৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ভৌত কাজের প্রধান মূল অঙ্গ হচ্ছে জিওব্যাগ ডাম্পিং, ব্লক তৈরি, প্লেসিং এবং ডাম্পিং এবং নদী ড্রেজিং। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ৪,৭৫,১৫২ টি জিও ব্যাগের মধ্যে ২,৩৫,৬১৭ টি জিও ব্যাগ ডাম্পিং করা হয়েছে এবং ব্লক তৈরির অগ্রগতি হতাশাজনক। সময়ের আনুপাতিক হারে ব্লক তৈরির হার আশানুরূপ না হওয়ায় সভাপতি মহোদয় চরম অসঙ্গতি প্রকাশ করেন। এছাড়াও নদী ড্রেজিং ৪১,০০,০৫৪ ঘন.মিটার (দৈর্ঘ্য ৫৬০০মি.) এর মধ্যে ৬,৩৫,৬৯২ ঘন.মি³ (দৈর্ঘ্য ১৮৫০ মি.) কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং অতিরিক্ত আরও ২০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।</p> <p>গত ০৭/০৮/২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা-৪ শাখা হতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির ১ম সংশোধনের প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি হয়। আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন ৭টি প্যাকেজের মধ্যে ৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান পূর্বক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মোবিলাইজেশন চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৪টি প্যাকেজের জন্য পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে।</p> <p>সভায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের, মহাপরিচালক বলেন, প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে Action Plan তৈরি করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক নিবিড়ভাবে বিষয়টি মনিটরিং করবে।</p>	<p>(ক) ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ড (খুশিলি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্যাকেজটির সময়ের সাথে আনুপাতিক হারে কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য Action Plan তৈরি করে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করবে।</p> <p>(খ) প্রকল্পের ভৌত কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।</p> <p>(গ) অবশিষ্ট ৪টি প্যাকেজের আহানকৃত পুনঃদরপত্র সমূহ দ্রুত মূল্যায়ন করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।</p>

৩। আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৪৮২৯/৩৩/-

(মাহমুদুল ইসলাম)


অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

নং-৮২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০৮১.১৭-৮১৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যোষ্ঠার ভিত্তিতে নয়)

- ১। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আ: পরিচালক, আইএমইডি)।
- ২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আ: মিলিয়া শারমিন, উপসচিব)।
- ৩। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আ: উপপ্রধান, পরিকল্পনা বিভাগ)।
- ৪। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আ: সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ)।
- ৫। সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আ: যুগ্মপ্রধান, সেচ উইং)।
- ৬। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আ: যুগ্মপ্রধান, সাধারণ অর্থনীতি)।
- ৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
- ৮। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১১। উপ-প্রধান-২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২। প্রধান পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
- ১৩। প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
- ১৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, “বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় কীর্তনখোলা নদীর ভাঙন হতে চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, বরিশাল পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।
- ১৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৬। সহকারী প্রধান/সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-৪), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭। প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১৮। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


 (এ এইচ এম আনোয়ার পাশা)
 উপসচিব
 দূরালাপনী : ৯৫৭৬৫০৮

২৪-০৯-২০১৯ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ৩:০০ ঘটিকায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাচিব মহোদয়ের
সভাপতিতে “বরিশাল জেলার মদুর উপজেলায় কীর্তনখোলা মদীর ভাঙ্গন হতে চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা (১ম
সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্ট্রাইং কমিটির ১য় সভা উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাতিয়া।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	জাফিদের ঠিকানা ও ই-মেইল নং	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১.	মেি. মোহুর খান বুগুম মুক্তিবাহী কঞ্চিৎ	বাল্মীকী কেন্দ্ৰ	০১৬১৮-২৬৪৮৬৯	
২.	মেি. প্ৰেমজিৎ কুমাৰ প্ৰচন্দ (প্ৰমদ)	পান্তিশোভ কেন্দ্ৰ	০১৭১৮৬২০২২৮	
৩.	অমৃতজ্যোতি পান্তিশোভ কেন্দ্ৰ, পুষ্প পুষ্প পুষ্প পুষ্প (প্ৰমদ) মুক্তিবাহী কঞ্চিৎ	পান্তিশোভ কেন্দ্ৰ	০১৮২২৩২২৫৬২	
৪.	প্ৰেমজিৎ কুমাৰ পুষ্প পুষ্প মুক্তিবাহী কঞ্চিৎ	পান্তিশোভ কেন্দ্ৰ	০১৩১৮২৩৪৭৪৬	
৫.	কল্পনা বুগুম প্ৰধান পুষ্প পুষ্প পুষ্প	পান্তিশোভ কেন্দ্ৰ	০১৩১৮২৩৪৭৪৬	
৬.	মেি. মুক্তিবাহী কেন্দ্ৰ পুষ্প - পুষ্প	পান্তিশোভ কেন্দ্ৰ	০১৫১৭২৬১৬৭৭	
৭.	মেি. মুক্তিবাহী কেন্দ্ৰ পুষ্প পুষ্প	পান্তিশোভ কেন্দ্ৰ	০১৭৪৫৮২১৩৫৭	
৮.	মিলন কান্দিৰ পুষ্প পুষ্প	পান্তিশোভ কেন্দ্ৰ	০১৭১১৭৮৮৬৬	
৯.	অনু ইউনিট মেি. পুষ্প পুষ্প পুষ্প	পান্তিশোভ কেন্দ্ৰ	০১৯১৪৮৯২৭৩৮	
১০.	ড. মুক্তিবাহী মেি. পুষ্প পুষ্প পুষ্প পুষ্প	পান্তিশোভ কেন্দ্ৰ	০১৭১৪০০৬৪৯৩	

୧୧.	କାନ୍ତିରୁଦ୍ର ଶେଖର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	ଅମ୍ବା ମହାରାଜା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	୦୧୫୫୨୪୨୨୯୪୬	ରମେଶ ୨୮୦୭୧୦୨୦୨୨
୧୨.	ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	୨୦୧୨୨୮	୦୨୨୨୨୮୮୬୮୮୮	ରମେଶ ୨୮୦୭୧୦୨୨
୧୩.	ଅମ୍ବା ମହାରାଜା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	୩୦୧୨୨୮	୦୧୭୧୪୨୯୯୯୭୭	ରମେଶ ୨୮୦୭୧୦୨୨
୧୪.	ମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	୨୦୧୨୨୮	୦୧୭୨୮୧୦୫୮୬୦	ରମେଶ ୨୮୦୭୧୦୨୨
୧୫.	ମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	୧୧.୮.୮.	୦୧୫୫୦୦୧୯୯୭	ରମେଶ ୨୮୦୭୧୦୨୨
୧୬.	ମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	୧୦୧୨୮	୦୧୭୨୬୯୫୫୫୨୨	ରମେଶ ୨୮୦୭୧୦୨୨
୧୭.	ମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ	୧୦୧୨୮	୦୧୭୧୩୪୫୭୬	ରମେଶ ୨୮୦୭୧୦୨୨
୧୮.	(ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ) ମନ୍ତ୍ରୀ	୧୦୧୨୮	୦୧୭୧୧୯୦୪୭୦	ରମେଶ ୨୮୦୭୧୦୨୨
୧୯.				
୨୦.				
୨୦.				
୨୧.				