## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় উন্নয়ন-৩ শাখা



বিষয়: "Feasibility study for collection of detail information of land acquisition and land availability on "Dhaka Circular Route Eastern Bypass" শীৰ্ষক সমীক্ষা প্ৰকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি কবির বিন আনোয়ার

সিনিয়র সচিব

সভার তারিখ ০৯-০৩-২০২১। সভার সময় বেলা ২.২০ ঘটিকা।

স্থান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

উপস্থিতি পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-২), পাসম সভায় জানান যে, ৪৮৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুন, ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭০ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩০.৬৮ %।

২। প্রকল্পটির অগ্রগতি ও বাস্তব অবস্থা নিয়ে নিয়োক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

আলোচনা	সিন্ধান্ত	বাস্তবায়নে
সভায় প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলি উপস্থাপন করেন।	(ক) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক	মহাপরিচালক,
তিনি জানান, প্রকল্পটির মূল সমীক্ষা কাজ একক উৎস পদ্ধতিতে	প্রস্তাবিত বাঁধের এলাইনমেন্ট এর	বাপাউবো/ পরিকল্পনা
পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড এর মাধ্যমে	বিভিন্ন অপশন সমূহ শীঘ্ৰই	উইং/প্রকল্প
বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তিনি প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি মেয়াদ বৃদ্ধি	প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে উপস্থাপনের	পরিচালক, বাপাউবো।
প্রভৃতি বিষয়ে সভায় অবহিত করেন। এছাড়াও সমীক্ষা কাজটি	ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াবলীর ওপর আলোকপাত		
করেন। তিনি আরও জানান, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোমধ্যে	(খ) নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পটি	
Inception Report এবং Draft Final Report	সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের	
দাখিল করা হয়েছে। প্রামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত বাঁধের	অবশিষ্ট কার্যাবলী দুততার সাথে	
এলাইনমেন্ট এর বিভিন্ন অপশন নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	
	গ্রহণ করতে হবে।	

৩। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার সিনিয়র সচিব

তারিখ: ২ চৈত্র ১৪২৭

১৬ মার্চ ২০২১

## বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার

## ক্রমানুসারে নয্):

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (বৃদ: আ: উপ-সচিব (বাজেট-৬)}।
- ২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্ম-সচিব, সেচ উইং)।
- ৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১০) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), পশ্চিম রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১২) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১৩) যুগ্ম সচিব, যুগ্মসচিব উন্নয়ন-২ এর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১৪) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৫) প্রধান প্রকৌশলী . প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১৬) উপ-সচিব (পরিকল্পনা-১ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৭) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১৮) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয
- ১৯) প্রকল্প পরিচালক, "Feasibility study for collection of detail information of land acquisition and land availability on "Dhaka Circular Route Eastern

Bypass" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প, পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

- ২০) উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর, পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
- ২১) প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া উপস্চিব