

২০২০-২১ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-২

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২০-২১ অর্থ বছর (২০-০৪-২০২১ পর্যন্ত)				২০-০৪-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আরএডিপি বরাদ্দ	ছাড়যোগ্য জিওবি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা											
১	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলায় ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-কুমিল্লা বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	১২৪৮৯.০৫	৮১০১.৫৯	৭০.৫৬	২৯০০.০০	২৯০০.০০	২১৭০.৫০	৬৬৪.৫৬	৮৭৬৬.১৫	৮৬.৬৪	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
২	জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলায় যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২০০৭৬.৭৪	১৯২৮১.৪১	১০০.০০	৬৯৮.০০	৬৯৮.০০	৪৮৯.০০	৪৮৯.০০	১৯৭৭০.৪১	১০০.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৩	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২৫৩৬৬.০৩	২২৯৪২.৪৬	১০০.০০	৭৯২.০০	৭৯২.০০	৪৮৫.২৫	৪৮৫.২৫	২৩৪২৭.৭১	১০০.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৪	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৬৯৯.৪১	২২৫৪.৫৬	৭২.০০	২৪৪৫.০০	২৪৪৫.০০	১২২২.৫০	৬৮৭.৩৩	২৯৪১.৮৯	৮৮.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৫	কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলায় সাহেবের চর গ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৮৬০.৭৫	১২৫.০০	৪.২৫	৪৭৩৬.০০	৪৭৩৬.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২৩৭৫.০০	৬৫.২৪	
৬	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	২১৫৩৪.৫৩	৯০১১.৩০	৫৬.৭৪	১০৭৮০.০০	১০৭৮০.০০	২৪৯৩.৭৫	২২০৫.৩২	১১২১৬.৬২	৮৭.৭৯	
উপমোট (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)- ৬টি প্রকল্প		৮৯০২৬.৫১	৬১৭১৬.৩২		২২৩৫১.০০	২২৩৫১.০০	৯১১১.০০	৬৭৮১.৪৬	৬৮৪৯৭.৭৮		
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা											
৭	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১)	২৪৫১৮.৯০	১৯৪২৮.২০	৮১.০০	৪০৯০.০০	৪০৯০.০০	৩৩৭৫.০০	৫৩৮.৮৮	১৯৯৬৭.০৮	৮৮.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৮	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৯৮৯.৪৬	২২৯৩.৫১	৬৫.০০	২২০০.০০	২২০০.০০	৮৪৬.০০	৮১৩.১৬	৩১০৬.৬৭	৭৩.০০	
৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	২৯৮৫.৭০	৯১৮.১০	৩৫.০০	২০৬৭.০০	২০৬৭.০০	১১৮২.৬০	৪৪৩.৯৯	১৩৬২.০৯	৬৫.০০	
১০	ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফেনী সদর উপজেলায় ফেনী নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে নাজল মোড়া ও জগৎ জীবনপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৬৮১.৪০	০.০০	৩.০০	৪৬৮১.০০	৪৬৮১.০০	৪৬৬০.৫০	১৮৭৪.৬৩	১৮৭৪.৬৩	৭১.৫০	
উপমোট (পূর্বাঞ্চল)- ৪টি প্রকল্প		৩৭১৭৫.৪৬	২২৬৩৯.৮১		১৩০৩৮.০০	১৩০৩৮.০০	১০০৬৪.১০	৩৬৭০.৬৬	২৬৩১০.৪৭		
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম											
১১	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলায় পাইলট ইন্ডিয়ানের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পাইলট পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১১২৮.৯৬	৪৬০.১৪	৬০.০০	৩৫৮.০০	৩৫৮.০০	৩৩৮.০০	৮২.০০	৫৪২.১৪	৮০.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
১২	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১৯৫৪৩.৯৫	৮০০০.৭৭	৫১.০০	৮২০০.০০	৮২০০.০০	৬০২৬.২৫	৫০৯০.৩২	১৩০৯১.০৯	৮২.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
১৩	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	২৯৩৬০.৬৯	২৩০০৪.৪৩	৮৮.০০	৪৩৯৭.০০	৪৩৯৭.০০	১৭২.৬৪	১৭২.৬৪	২৩১৭৭.০৭	৮৯.২০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি প্রস্তাবিত।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২০-২১ অর্থ বছর (২০-০৪-২০২১ পর্যন্ত)				২০-০৪-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আরএডিপি বরাদ্দ	ছাড়যোগ্য জিওবি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৪	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপারীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাধ পুনর্নির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	১২১৮৪.০০	১০৮৭৭.২৬	৯১.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	২০৭.৭৫	৬৮.৪১	১০৯৪৫.৬৭	৯৫.৫০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি প্রস্তাবিত।
১৫	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১৫৬৭৬.৯০	২৯৩৬.৯০	৩৯.২৫	১০০৪০.০০	১০০৪০.০০	৬১৯৮.৭৫	৩৭০১.৪৩	৬৬৩৮.৩৩	৬৪.০৪	
১৬	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	৩৬৩১১.৮১	২২৪২৫.৮৮	৭০.৫০	১৩০০০.০০	৯৮৮০.০০	৫৬৮৭.৫০	৫৫৬৩.৭৩	২৭৯৮৯.৬১	৮৭.০০	
উপমোট (দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)- ৬টি প্রকল্প		১১৪২০৬.৩১	৬৭৭০৫.৩৮		৩৬৩৯৫.০০	৩৩২৭৫.০০	১৮৬৩০.৮৯	১৪৬৭৮.৫৩	৮২৩৮৩.৯১		
উত্তরাঞ্চল, রংপুর											
১৭	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	১৫০০৮.৩০	৪৭২৭.৪৭	৪৮.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৮৯৫৮.১৭	৬০০৪.৮৬	১০৭৩২.৩৩	৮৫.০০	
১৮	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূর্ণক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৬২৯৬.৮০	৩৫৬৫.০২	৭৭.০০	১৪৮৩.০০	১৪৮৩.০০	১১১২.২৫	৪৯৫.০২	৪০৬০.০৪	৯০.০০	
১৯	দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলায় বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৫৫৬৮.৮৪	২৬৭২.৯৭	৭১.০০	২৬৫৭.০০	২৬৫৭.০০	২৬০৬.২৭	৯৭২.৪১	৩৬৪৫.৩৮	৯১.০০	
উপমোট (উত্তরাঞ্চল)- ৩টি প্রকল্প		২৬৮৭৩.৯৪	১০৯৬৫.৪৬		১৪১৪০.০০	১৪১৪০.০০	১২৬৭৬.৬৯	৭৪৭২.২৯	১৮৪৩৭.৭৫		
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী											
২০	নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাঙন হইতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৪৮০৬.৫১	২২৫২.৩৬	৬৫.৬৮	২০৯৩.০০	২০৯৩.০০	১৫৪৫.২৫	৪৫২.০০	২৭০৪.৩৬	৮০.০০	
উপমোট (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)- ১টি প্রকল্প		৪৮০৬.৫১	২২৫২.৩৬		২০৯৩.০০	২০৯৩.০০	১৫৪৫.২৫	৪৫২.০০	২৭০৪.৩৬		
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর											
২১	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৫১৯৪.৪৩	৩৫৮৮.২৪	৭১.৩৪	৭৫৬.০০	৭৫৬.০০	৪৫৪.৫০	৩৯৭.৩৪	৩৯৮৫.৫৮	৭৭.৩৪	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
২২	রাইজের কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (আগষ্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৯৯৯৪.৪৩	৮২১৬.১৬	৮৫.৫০	১৬২২.০০	১৬২২.০০	৫০৯.৮২	১৮৬.৭৮	৮৪০২.৯৪	৮৯.৫০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
উপমোট (পশ্চিমাঞ্চল)- ২টি প্রকল্প		১৫১৮৮.৮৬	১১৮০৪.৪০		২৩৭৮.০০	২৩৭৮.০০	৯৬৪.৩২	৫৮৪.১২	১২৩৮৮.৫২		
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল											
২৩	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৫৫০৬৩.৯০	৫২৩৪০.৫৬	৯৮.৮০	১২০০.০০	১২০০.০০	৭৪৪.০০	৬৯০.০০	৫৩০৩০.৫৬	৯৯.৭৩	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
২৪	মেঘনা নদীর ভাঙন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২১)	৩৪৩৯০.৬২	৩০৪৩৮.৪৭	৮৯.৯২	৫৫০.০০	৫৫০.০০	১৬৫৭.০০	১৫৫৭.০০	৩১৯৯৫.৪৭	৯৬.১৩	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
২৫	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৩৩৫৮.৮০	১১১৯.০৫	৪২.৪৯	২২৮০.০০	২২৮০.০০	৭৫০.০০	৪৩১.২৫	১৫৫০.৩০	৫৯.৯৯	
২৬	বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৬১১৭.৯২	৩৬৯৩.৯৭	৭০.০০	২৩৯৬.০০	২৩৯৬.০০	১৭৯৭.২৫	১৭৯৭.২৫	৫৪৯১.২২	৯৮.৫০	

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২০-২১ অর্থ বছর (২০-০৪-২০২১ পর্যন্ত)				২০-০৪-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	আরএডিপি বরাদ্দ	ছাড়যোগ্য জিওবি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৭	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৬০৯৩৮.০৯	৫১০০০.০০	৯০.০০	৯৯০০.০০	৯৯০০.০০	৭৪২১.৪৩	৬০০০.০০	৫৭০০০.০০	৯৬.৭৫	
উপমোট (দক্ষিণাঞ্চল)- ৫টি প্রকল্প		১৫৯৮৬৯.৩৩	১৩৮৫৯২.০৫		১৬৩২৬.০০	১৬৩২৬.০০	১২৩৬৯.৬৮	১০৪৭৫.৫০	১৪৯০৬৭.৫৫		
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা											
২৮	বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলায় বাংলাদেশ সেনা কল্যাণ সংস্থার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এলিফ্যান্ট ব্রাদ সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও তৎসংলগ্ন এলাকা পশুর নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন থেকে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৯০৭.১৮	৩০১.৭৫	৫৫.০০	৪৩১.০০	৪৩১.০০	৬১.৩৩	৬১.৩৩	৩৬৩.০৮	১০০.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
২৯	ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	২৯৯৫.৫১	২৫৮৬.৪৬	৯২.০০	৪১২.০০	৪১২.০০	৩৮.৭৭	৩৮.২৯	২৬২৪.৭৫	৯৫.৫০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৩০	সাতক্ষীরা জেলার পোন্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	১৭০০.৭৯	১০৪৪.৫৪	৬৫.০০	৫৭৯.০০	৫৭৯.০০	৩৬.৮৫	২৪.৬০	১০৬৯.১৪	৯২.০০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৩১	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২১)	৩০০১৩.২৯	২৬৯১৩.৪৫	৯৫.৫০	১৮১৪.০০	১৮১৪.০০	১৪৮.২৫	১৪১.১৬	২৭০৫৪.৬১	৯৯.২৫	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
৩২	বাগেরহাট জেলায় ৮টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘমিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	৭০৬৪০.৪২	৫৬৮৩.১২	৫৭.০০	৮০০০.০০	৭৪০০.০০	৪৫০০.০০	৪৪৯৩.৯২	১০১৭৭.০৪	৮৫.০০	
৩৩	যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	৫৩৮০.৮৮	৩৩৭২.৬২	৭৮.০০	২০০৮.০০	২০০৮.০০	৫৩১.৫০	২৫৯.৯৮	৩৬৩২.৬০	৯০.০০	
উপমোট (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)- ৬টি প্রকল্প		১১১৬৩৮.০৭	৩৯৯০১.৯৪		১৩২৪৪.০০	১২৬৪৪.০০	৫৩১৬.৭০	৫০১৯.২৮	৪৪৯২১.২২		
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ											
৩৪	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১)	৮৬৭৪৪.৪৪	৭৯৬৪৭.৭৮	৯৮.৪২	৮৬৫.০০	৭৯.০০	১০৫৫.৪১	৪৫০.৭৭	৮০০৯৮.৫৫	৯৯.৯০	জুন, ২০২০ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত করা যায়নি।
উপমোট (বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ)- ১টি প্রকল্প		৮৬৭৪৪.৪৪	৭৯৬৪৭.৭৮		৮৬৫.০০	৭৯.০০	১০৫৫.৪১	৪৫০.৭৭	৮০০৯৮.৫৫		
বিশেষ প্রকল্পসমূহ											
৩৫	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/২০)	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮৭৬.২৬	৫৪.০৮	৪০৭৬.০০	৩০০০.০০	৫১৭৫.০০	০.০০	৬৯৮৭৬.২৬	৫৪.০৮	
৩৬	সাপু ও মাতামুহুরী নদীর বেসিন রেস্টোরেশনের নির্মিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে মে, ২০২১)	৪৯৫.০০	০.০০	৪৪.২০	৪৯৫.০০	৪৯৫.০০	৩৭১.২৫	৩৩৬.৫৬	৩৩৬.৫৬	৯৪.২০	
৩৭	কর্ণফুলী নদীর অববাহিকা উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (হালদা নদী সহ) প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১)	৪৯৭.০০	০.০০	৪০.০৫	৪৯৭.০০	৪৯৭.০০	৩৭২.৭৫	৩৩৪.৬১	৩৩৪.৬১	৯৫.০৫	
৩৮	Feasibility study for collection of detail information of land acquisition and land availability on "Dhaka Circular Route: Eastern Bypass" Project (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১)	৪৮৯.০০	০.০০	০.০০	৪৮৯.০০	৪৮৯.০০	১৫০.০০	১৪৮.৪৬	১৪৮.৪৬	৭৪.০০	নতুন অনুমোদিত প্রকল্প।
৩৯	Feasibility study for Re-excavation of Shuvadya Khal along with development and protection of its both banks at Keraniganj Upazila in Dhaka District (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১)	৩২২.৫০	০.০০	০.০০	৩২৩.০০	৩২৩.০০	১০০.০০	৯৪.১৩	৯৪.১৩	৮০.০০	নতুন অনুমোদিত প্রকল্প।
৪০	Feasibility study for Re-excavation of New Dakatia River in Cumilla and Chandpur District (আগস্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২১)	৩২১.০০	০.০০	০.০০	৩২১.০০	৩২১.০০	১৬০.৫০	০.০০	০.০০	৬৭.০০	নতুন অনুমোদিত প্রকল্প।
উপমোট (বিশেষ প্রকল্পসমূহ)- ৬টি প্রকল্প		১৩১৩৪৮.৮১	৬৯৮৭৬.২৬		৬২০১.০০	৫১২৫.০০	৬৩২৯.৫০	৯১৩.৭৬	৭০৭৯০.০২		
সর্বমোট		৭৭৬৮৭৮.২৪	৫০৫১০১.৭৬		১২৭০৩১.০০	১২১৪৪৯.০০	৭৮০৬৩.৫৪	৫০৪৯৮.৩৭	৫৫৫৬০০.১৩		