গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৩ শাখা

বিষয়: "আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	কবির বিন আনোয়ার সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	১৩-০৬-২০২২।
সভার সময়	বেলা ১২:২০ ঘটিকা।
স্থান	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক'।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের ও অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (উন্নয়ন-৩) জানান যে, ৪১৮৪.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২১.৬৭% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১২.৭১%। প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপাউবো, বরিশাল প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের কাজের তৎপরতা ও অগ্রগতির ত্বরান্বিত হওয়ার বিষয় উপস্থাপন করেন।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(ক)	প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের বর্তমান কাজের অগ্রগতি ২১.৬৭%। স্থানীয় পর্যায়ের জটিলতা থাকায় কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। ইতিমধ্যে বিদ্যমান জটিলতা নিরসন করা হয়েছে এবং অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। প্রকল্পের মন্থর অগ্রগতির বিষয়ে সিনিয়র সচিব অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অগ্রগতি বৃদ্ধি না পেলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধির সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে এবং আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) পরিকল্পনা মোতাবেক অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে।	বাপাউবো/ প্রকল্প পরিচালক

(খ)	প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি ও বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, প্রকল্পের অবশিষ্ট ৭৯.২৪% কাজ জুন ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্তি সম্ভব হবে না। প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীরেকে সময় বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করেন। সভাপতি প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীরেকে সময় বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রকল্পটির অবশিষ্ট কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীরেকে সময় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পাসম/ বাপাউবো/ প্রকল্প পরিচালক

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০১.২১-২৬০

তারিখ: ২০ আষাঢ় ১৪২৯
০৪ জুলাই ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ:যুগ্মসচিব)।
২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মপ্রধান, সেচ উইং)।
৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৯) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১০) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
১১) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন-২ অধিশাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), পশ্চিম রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৪) প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল।
১৫) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৬) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
১৭) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৮) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৯) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
২০) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২১) উপসচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২২) সিনিয়র সহকারী সচিব, উন্নয়ন-২ শাখা, (ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বরিশাল), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২৩) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২৪) নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, "আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রকল্প, বরিশাল পওর বিভাগ, বাপাউবো, বরিশাল।

২৫) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২৬) প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া
উপসচিব