গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৩ শাখা

বিষয়ঃ “ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার ৫৬/৫৭ রক্ষা (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	কবির বিন আনোয়ার সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	১১-০২-২০২১।
সভার সময়	বেলা ১২.০০ ঘটিকা।
স্থান	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-২), পাসম সভায় জানান যে, ৫৫০৬৩.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুন, ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারিত। ৩১ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.০০%, আর্থিক অগ্রগতি ৫২৮৫১.০৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বর্তমান অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

২। প্রকল্পটির অগ্রগতি ও বাস্তব অবস্থা নিয়ে নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১।	সভাপতির অনুমতিক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, ভোলা সভায় জানান, এ প্রকল্পের আওতায় নদীতীর সংরক্ষণ অঙ্গের সামগ্রিক কাজ এবং বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজের ১ টি প্যাকেজ জুন, ২০২০ সালে সম্পন্ন হয়েছে। বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজের অপর প্যাকেজের ২৫০ মিটার অংশের আংশিক কাজ বাকি রয়েছে যা খুব শীঘ্রই সমাপ্ত হবে। এছাড়া বর্তমানে কোন সমস্যা নেই। সভাপতি প্রকল্পের সামগ্রিক কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও নির্মিত বাঁধে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ রোপন এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রোপনকৃত বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) প্রকল্পের সামগ্রিক কাজ নির্ধারিত সময় জুন ২০২১ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প। (খ) নির্মিত বাঁধে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ রোপন এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রোপনকৃত বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট পওর বিভাগ, বাপাউবো। (গ) প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে Project Completion Report (PCR) দাখিল করতে হবে। বাস্তবায়নে: সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০৭.১৬-৯৭ তারিখ: ১১ ফাল্গুন ১৪২৭

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ({দৃ: আ: উপ-সচিব (বাজেট-৬)}।

২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৫) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্ম-সচিব, সেচ উইং)।

৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১০) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), পশ্চিম রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১২) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৩) যুগ্ম সচিব, যুগ্মসচিব উন্নয়ন-২ এর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৪) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৫) প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বরিশাল।

১৬) উপ-সচিব (পরিকল্পনা-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭) উপ-সচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), (ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, "ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙন হতে পোল্ডার নং ৫৬/৫৭ রক্ষা (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প, ভোলা পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভোলা।

১৯) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২১) নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট প্রকল্প), ভোলা পওর বিভাগ-১, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভোলা।

২২) প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া
সিনিয়র সহকারী সচিব