গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৩ শাখা

বিষয়ঃ “ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদী ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	কবির বিন আনোয়ার সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	২০-০৪-২০২২।
সভার সময়	বেলা ১২.৩০ ঘটিকা।
স্থান	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের ও অনলাইনে যোগদানকৃত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব, উন্নয়ন-৩ শাখা, পাসম জানান যে, প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৮৩২৫.৫৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৩৪.০৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২২.৬১%। অতপর প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রকল্পের সঠিক অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
(ক)	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, গত অর্থ বছরে মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৬.০০ কিঃ মিঃ নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের মধ্যে ৩.৫০ কিমিঃ অংশে সিসি ব্লক দ্বারা স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ এবং অবশিষ্ট ২.৫০ কিঃ মিঃ অংশে জিও ব্যাগ ডাম্পিং এর মাধ্যমে অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে অবশিষ্ট ২.৫ কি: মি: অংশে সিসি ব্লক ডাম্পিং এবং প্লেসিং কাজ চলমান রয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১.৫ কি: মি: নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ এবং ২ কি: মি: ড্রেজিং কাজ। ৩০ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বাঁধ প্রতিরক্ষা খাতের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮৫.৩৩% যার আর্থিক অগ্রগতি ৭০.৪১% অর্থাৎ ৭৫.০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। প্রকল্পের ড্রেজিং কাজের ভৌত অগ্রগতি ৩৩% যার আর্থিক মূল্য ২১০.০০ কোটি টাকা। সে হিসেবে মোট ২৮৫.০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।তিনি বকেয়া টাকা পরিশোধের জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বাঁধ প্রতিরক্ষা খাতে এবং ড্রেজিং এ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) চলতি অর্থ বছরেই প্রকল্পের আওতায় ৬.০০ কিমি নদীতীর সংরক্ষণ কাজ শেষ করতে হবে এবং এলক্ষ্যে বাঁধ প্রতিরক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) ড্রেজিং এ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পাউবো প্রকল্প পরিচালক ও ২৫ ইসিবি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

(খ)	প্রকল্প পরিচালক উল্লেখ করেন যে, আইডব্লিউএম কর্তৃক সম্পাদিত ম্যাথমেটিক্যাল মডেল স্ট্যাডি মোতাবেক চলমান ৬.০০ কি: মি: স্থায়ী নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ ৪.৫০ কি: মি: বৃদ্ধি পেয়ে মোট ১০.৫০ কি: মি:, প্রিকশনারী নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ ১৪.৭০ কি: মি: এবং ড্রেজিং কাজ ২৪.০০ কি: মি: এর পরিবর্তে ১২.২০ কি: মি: সুপারিশ করা হয়। স্টাডির সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য ডিপিপি ব্যয় পুনঃনির্ধারণর করে ১৯৫৮৮৬.১৮ লক্ষ টাকার সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প দাখিলের পর জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ড্রেজিং কাজে জ্বালানী তেলের মূল্য বাবদ ৫৫০৭.৬৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে ডিপিপি মূল্য ২০০৭৮৭.৮৯ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।	তেলের ব্যয় বৃদ্ধিকে বিবেচনায় এনে দ্রুত পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পণা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে মহাপরিচালক, বাপাউবো, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, পাউবো প্রকল্প পরিচালক ও ২৫ ইসিবি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
(গ)	প্রকল্প পরিচালক আরও উল্লেখ করেন, পরিকল্পনা কমিশনের গত ২৭-০৩-২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক CCEA এর নীতিগত অনুমোদন প্রয়োজন। CCEA এর নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	CCEA এর নীতিগত অনুমোদনের প্রস্তাবটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পাউবো প্রকল্প পরিচালক ও ২৫ ইসিবি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
(ঘ)	প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জানান যে, প্রকল্পের নকশা মোতাবেক ড্রেজিং কাজের প্রস্থ ৩০০ মিটার। এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে ১০০ মিটার ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। চলতি মৌসুমের অবশিষ্ট সময়ে ৫০ মিটার সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সম্পন্নকৃত কাজের পরিমাপ টাস্কফোর্স কর্তৃক গ্রহণ করা প্রয়োজন।	টাস্কফোর্স কর্তৃক চলতি মৌসুমে সম্পন্নকৃত ড্রেজিং কাজের পরিমাপের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	আহবায়ক টাস্কফোর্স, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ২৫ ইসিবি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০৩১.১৮-১৫২

তারিখ: ১৫ বৈশাখ ১৪২৯
২৮ এপ্রিল ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মসচিব)।

২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৫) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মপ্রধান, সেচ

উইং)।

৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৯) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১০) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১১) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন-২ অধিশাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পুর্ব রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৪) প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৫) প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, "ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত নদী ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

১৬) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৭) প্রধান প্রকৌশলী (পুর) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৮) উপপ্রধান, পরিকল্পনা-১ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৯) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২০) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২১) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২২) প্রকল্প পরিচালক (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী), "ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত নদী ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প, ২৫ ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন, সেক্টর-১০, জলসিঁড়ি আবাসন রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

২৩) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-২, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

২৫) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া
উপসচিব