গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৩ শাখা

"আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	কবির বিন আনোয়ার সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	১৩-১২-২০২১।
সভার সময়	বেলা ১২:১০ ঘটিকা।
স্থান	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক'।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের ও অনলাইনে যোগদানকৃত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব, উন্নয়ন-৩ শাখা, পাসম জানান যে, প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪১৮৪.৫৫ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ০.১১% এবং আর্থিক অগ্রগতি ০.১১%। ইতিমধ্যে অতিবাহিত সময়ের তুলনায় প্রকল্পের অগ্রগতি না থাকায় সভাপতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের অগ্রগতি না থাকার কারণ ব্যাখ্যা করতে বলেন এবং বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ক্র:নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
(ক)	প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের আওতাধীন ৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহবানপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। গত ১৭/১১/২০২১ তারিখ চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ১৮/১১/২০২১ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যবধি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজ শুরু করার কোন তৎপরতা দেখা যায়নি। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কাজ শুরু করার জন্য ০৭/১২/২০২১ তারিখে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজ শুরু করতে বিলম্বিত হওয়া কারণ বা সমস্যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানো যেতে পারে এবং জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	কাজ শুরু করতে বিলম্বিত হওয়া কারণ বা সমস্যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাপাউবো ও প্রকল্প পরিচালক

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কবির বিন আনোয়ার
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০০১.২১.৪৬৭ তারিখ: ১১ পৌষ ১৪২৮

২৬ ডিসেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ:যুগ্মসচিব)।

২) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৫) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃ: আ: যুগ্মপ্রধান, সেচ উইং)।

৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১০) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), পশ্চিম রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১২) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৩) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন-২ অধিশাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৪) প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশাল।

১৫) উপসচিব, উন্নয়ন-২ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৬) প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

১৭) প্রধান প্রকৌশলী , প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৮) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৯) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২০) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

২২) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিকল্পনা-৪ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২৩) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২৪) নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, “আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন হতে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লঞ্চঘাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন” শীর্ষক প্রকল্প, বরিশাল পওর বিভাগ, বাপাউবো, বরিশাল।

২৫) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২৬) প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নাজমুল ইসলাম ভূইয়া
উপসচিব